

塔城地区裕民县巴尔鲁克路改造建设项目绩效评价指标体系及打分表

评价指标						指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	得 分	得分率	扣分原因
一级指标		二级指标		三级指标								
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）							
项目决策	20	项目立项	5	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	通用标准	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5分）； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）	3.00	100.00%	
				立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	通用标准	①项目是否按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（0.5分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5分）。	2.00	100.00%	
		绩效目标	10	绩效目标合理性	5	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	通用标准	①项目是否有绩效目标（1分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（0.5分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5分）。	5.00	100.00%	
				绩效指标明确性	5	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	通用标准	①是否将项目绩效目标细化解为具体的绩效指标（1分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.5分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。	3.00	60.00%	一是时效指标缺少明确的项目完工时间，应当添加指标“项目完工时间”，指标值“2021年12月”等；二是成本指标未资金未细化，应修改为“项目建设成本”，指标值“≤880万元”、“其他成本”，指标值“≤120万元”等。
		资金	5	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	通用标准	①预算编制是否经过科学论证（1分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（1分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（0.5分）； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（0.5分）。	3.00	100.00%	

塔城地区裕民县巴尔鲁克路改造建设项目绩效评价指标体系及打分表

评价指标						指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	得 分	得分率	扣分原因
一级指标		二级指标		三级指标								
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)							
		投入		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况	合理	通用标准	①预算资金分配依据是否充分（1分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（1分）。	2.00	100.00%	

塔城地区裕民县巴尔鲁克路改造建设项目绩效评价指标体系及打分表

评价指标						指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	得 分	得分率	扣分原因
一级指标		二级指标		三级指标								
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）							
项目管理	20	资金管理	12	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	100%	通用标准	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金 ①资金到位率为100%，得满分；②项目总体资金到位率=（实际到位资金/预算到位资金）×100%，得分=项目总体预算执行率×4”	3.64	91.00%	截至2021年12月31日，项目资金预算资金1100万元，实际到位数1000万元，项目资金到位率90.91%。该指标分值4分，依据评分标准，此项指标扣0.34分，得3.64分。
				预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	通用标准	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分标准：项目总体预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，得分=项目总体预算执行率×4”	4.00	100.00%	
				资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	通用标准	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④是否不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。	4.00	100.00%	
		组织实施	8	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	通用标准	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（2分）。	4.00	100.00%	
				制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况	有效	通用标准	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）。	4.00	100.00%	
		产出数量	10	道路改造建设长度	3	考察产出数量实际完成值是否达到预期指标值。	≥2200米	计划标准	产出数量指标完成率=（实际产出数量/计划产出数量）×100%。 评分标准： 实际完成率达到100%或超过100%，得满分；未达到100%，则按照实际完成率×该指标权重分值计算。	3.00	100.00%	
				路灯更换数量	2	考察产出数量实际完成值是否达到预期指标值。	≥88盏	计划标准		2.00	100.00%	
				建设港湾式公交车站台数量	3	考察产出数量实际完成值是否达到预期指标值。	≥10座	计划标准		3.00	100.00%	
				红绿灯更换数量	2	考察产出数量实际完成值是否达到预期指标值。	≥5处	计划标准		2.00	100.00%	

塔城地区裕民县巴尔鲁克路改造建设项目绩效评价指标体系及打分表

评价指标						指标解释	标杆值	评分依据	评分标准	得 分	得分率	扣分原因
一级指标		二级指标		三级指标								
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）							
项目产出	30	产出质量	4	项目验收合格率	4	通过对被评价单位提供的工程竣工验收报告、联合抽验报告进行核查，判断工程类项目质量验收合格率是否达到计划标准。	=100%	计划标准	工程类项目质量验收合格率=（验收合格工程数量/实现完成工程数量）×100%。评分标准：已完成项目验收合格率达100%得满分，未达到则指标完成率每下降1%扣5%权重分，扣完为止。	4.00	100.00%	
			产出时效	7	项目验收及时率	3	项目实际开工时间与计划开工时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	=100%	计划标准	项目按照合同计划完工日期30日内进行验收，得4分。未按照30日内验收每推迟一个月扣1分，不足一个月按照一个月计算。扣完为止。	0.00	0.00%
		7		项目完工时间	4	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2021年10月	计划标准	项目按照计划时间内安装完成，得4分。未按照计划时间完工每推迟一个月扣1分，不足一个月按照一个月计算。扣完为止。	4.00	100.00%	
		产出成本	9	道路改造建设成本	5	考察项目实际成本是否达到预期成本指标，实施过程中是否采取了成本控制措施。	≤980万元	计划标准	①项目单位实际成本符合预期设定的成本指标（6分）； ②项目单位实际成本存在预算调整情况，调整原因合理，项目实施过程中采取了一定的成本控制措施（3分）； ③项目单位实际成本与预期设定成本指标偏差较大，成本调整原因不合理，项目实施过程中未采取有效的成本控制措施，无法体现财政资金使用的经济性（0分）。	5.00	100.00%	
			4	其他成本	4	考察项目实际成本是否达到预期成本指标，实施过程中是否采取了成本控制措施。	≤120万元	计划标准	①项目单位实际成本符合预期设定的成本指标（6分）； ②项目单位实际成本存在预算调整情况，调整原因合理，项目实施过程中采取了一定的成本控制措施（3分）； ③项目单位实际成本与预期设定成本指标偏差较大，成本调整原因不合理，项目实施过程中未采取有效的成本控制措施，无法体现财政资金使用的经济性（0分）。	4.00	100.00%	
	项目效益	30	经济效益	7	降低区间的运输成本	7	通过考察新增供水能力，综合分析判断经济效益实现程度与预期目标之间是否存在差异。	有效降低	计划标准与历史标准	根据项目单位提供的项目材料，结合实地核查15户脱贫户的基本生活，了解该项目的分红、产出收益是否达到预期指标，达到预期指标不扣分，未达到指标酌情扣分。	7.00	100.00%
7				提高人民群众县内交通出行质量	7	通过考察扶持的脱贫人口数量，综合分析判断社会效益实现程度与预期目标之间是否存在差异。	有效提高	计划标准与历史标准	根据项目单位提供的项目材料，结合实地核查项目投入使用情况，分析判断扶持脱贫人数是否达到预期目标人数。	7.00	100.00%	

